

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月01日

計画の名称	和木町公共下水道事業の防災安全対策（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	和木町												
計画の目標	下水道幹線の改築・更新を実施し、適正な維持管理をおこなう。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	636	A	636	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	R4末
1	汚水幹線管渠の改築達成率を、0%(H30当初)から11.4%(R4末)に増加させる。 長寿命化計画及びストックマネジメント計画に基づく汚水幹線管渠改築達成率 管渠改築完了済延長（m） / 改築を実施すべき延長（m）	0%	%	114%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H30	H31	R02	R03	R04					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	和木町	直接	和木町	管渠(汚水)	改築	汚水管渠改築事業(和木処理区)	幹線 1.08km	和木町						466		策定済		
	A07-002	下水道	一般	和木町	直接	和木町	管渠(汚水)	改築	汚水管渠改築事業(和木処理区)	調査・詳細設計等	和木町							20		未策定	
	A07-003	下水道	一般	和木町	直接	和木町	管渠(汚水)	改築	汚水管渠改築事業(和木処理区)	幹線 1.08km	和木町							150		未策定	
											小計							636			
												合計							636		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

和木町都市建設課において、事後評価を実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

和木町ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

汚水幹線管渠改築率が11.4%に増加し、適正な維持管理を行っている。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、効率的な汚水管渠の維持管理を努めます。

